

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(无锡老城区智能停车场工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

梁溪区是无锡中心城区，“停车难”问题众多，亟需改善交通问题，根据国家出台的相关政策。如 2015 年 8 月，国家发改委、住建部等七部门出台《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，这一顶层设计明确了城市停车场建设思路、原则和具体方案。2019 年 6 月公安部、住建部出台《关于加强和改进城市停车管理工作的指导意见》，提出破解重点区域停车难题。2019 年 9 月中共中央、国务院发布《交通强国建设纲要（2019）》提出大力发展智慧交通。

2. 项目建设内容

该项目主要实施内容为城市智慧停车场建设、停车抓拍系统建设。庄前站（联东 U 谷东侧）停车场新建，新巷（民主街）停车场新建，大娄巷商业停车场新建，梁溪区全区公共停车泊位约 8900 个智能化建设、加装智能地锁及智能显示屏，停车抓拍系统建设。

(二) 绩效目标

3. 实施方式

公开招投标建设。

4. 资金投入和使用情况

项目总投资 46800 万元，2022 年已下达专项债 12000 万元，，2023 年已下达专项债 20000 万元，至 2023 年累计下达专项债 32000 万元，已实际支付 32485.00 万元，专项债全部使用完毕。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目为城市交通设施领域，评价要点倾向于项目施工进度和实际投入。

（二）评价思路方法

评价重点关注方面为资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、成本指标、效益和满意度评价。根据项目实际完成情况进行评级，尽可能以量化指标进行评价。

（三）评价工作情况

绩效评级以项目实际进度和投入等主要内容，通过实地检查项目施工情况和周边群众满意度评价作为情况核查和社会测评依据。

（四）绩效评价结论

绩效评分为 94.5 分。

三、项目绩效

紧盯项目施工进度，倒排工程时间表，已完成年度建设任务：庄前停车场建设和停车场改造 10000 平方米。

四、存在问题

暂无存在问题

五、有关建议

暂无有关建议